

(重文) 富士山本宮浅間神社本殿防災施設整備(建造物)(防災施設等)事業



社務所
[警報設備]
既設自火報受信機
避雷ユニット
着工前



本殿北側 西
[警報設備]
着工前



本殿北側 東
[警報設備]
着工前

(重文) 富士山本宮浅間神社本殿防災施設整備(建造物)(防災施設等)事業



社務所

[警報設備]

自火報受信機
中継器盤 (避雷内蔵)
取付後



本殿北側 西

[警報設備]

炎感知器取付状況



本殿北側 西

[警報設備]

埋設配管
埋設表示シート布設

(重文) 富士山本宮浅間神社本殿防災施設整備(建造物)(防災施設等)事業



本殿北側 西

[警報設備]

ポール用基礎
掘削

本殿北側 西

[警報設備]

ポール設置状況



本殿北側 西

[警報設備]

炎感知器取付状況

(重文) 富士山本宮浅間神社本殿防災施設整備(建造物)(防災施設等)事業

		<p>本殿北側 東</p> <p>[警報設備]</p> <p>埋設配管布設状況</p>
		<p>本殿北側 東</p> <p>[警報設備]</p> <p>ポール用基礎掘削</p>
	<p>本殿北側 東</p> <p>[警報設備]</p> <p>炎感知器取付状況</p>	

(重文) 富士山本宮浅間神社本殿防災施設整備(建造物)(防災施設等)事業

	<p>北側 回廊</p> <p>[警報設備]</p> <p>配線</p> <p>着工前</p>
	<p>北側 回廊</p> <p>[警報設備]</p> <p>配線布設状況</p>
	<p>本殿1階天井裏</p> <p>[警報設備]</p> <p>煙感知器取付状況</p>

(重文) 富士山本宮浅間神社本殿防災施設整備(建造物)(防災施設等)事業

